

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2007 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r	Wykonanie 2007r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	Dostarczanie wody w tym : - Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny	5 000 5 000	0 0	0,0% 0,0%	rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji, termin jej zakończenia ustalono na II kw.2008r, złożono wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacji dla całego zadania
		Razem wytw.i zaopat. w energ.elek, gaz i wodę	5 000	0	0,0%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : - Rozbudowa i moderniz. infrastruktury tech-komunk. transporu miejskiego	94 94	0 0	0,0% 0,0%	planowany zakres obejmował modernizację bazy MKS sp.z o.o. i przystanków, inwestycja miała być realizowana po uzyskaniu środków z UE, jednak ze względu na brak ogłoszenia o terminie naboru wniosków nie podjęto jej przygotowania
	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	613 880 613 880	360 633 360 633	58,7% 58,7%	zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 55.672 zł, zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg serwisowych wzdłuż ulicy Lwowskiej wraz ze zjazdami na ul.Gajową i Leśną, opracowana została dokumentacja i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.Dla ciągów pieszo-jezdných przygotowano materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, podziały niezędnych działek, podpisano porozumienie na budowę pełnych skrzyżowań ul.Lwowskiej z ul.Partyzantów, Polną, Kawęczyńską, Gawrzyłowską i Budzisz ; złożono wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Pogłębienie wiaduktu kolejowego w ciągu ul.1-go Maja - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Kosynierów Raclawickich z ulicą Kościuszki	1 181 600 6 050 1 175 550	1 178 943 5 684 1 173 259	99,8% 94,0% 99,8%	zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 3.050 zł, zakres inwestycji obejmuje obniżenie światła wiaduktu do 4,5m oraz przebudowę odcinków ul.1 Maja i Kwiatkowskiego wraz z uzbrojeniem ; zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, zapłacono zobowiązania z 2006r - 29.890 zł zakończono przebudowę skrzyżowania na rondo wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia, inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa (program GAMBIT) - 440.500 zł) oraz Powiatu Dębickiego-220.250 zł, inwestycja oddana do użytkowania w maju 2007r,
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa połączenia drogowego od ronda	6 892 100 465 800	6 222 265 464 357	90,3% 99,7%	zakres inwestycji obejmował budowę 200m drogi z uzbrojeniem oraz budowę 15 miejsc parkingowych, inwestycja

Metalowców do ul.Piaski					zakończona i oddana do użytkowania,
- Budowa II etapu ulicy Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną i kanalizacji burzowej w ul.Królewskiej	1 908 000	1 907 957	100,0%		zakres zadania obejmował budowę ok.1 km drogi wraz z chodnikami, wodociągiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową, inwestycja została zakończona 30.VII.2007r, a jej końcowe rozliczenie nastąpi w roku bieżącym ,
- Budowa ul.Powstańców W-wy i ul.Ofiar Katynia	1 065 000	1 063 625	99,9%		zapłacono zobowiązania z 2006r w wys.200.000 zł, inwestycja obejmowała budowę 900m ulicy z odwodnieniem; w 2005r wykonano odwodnienie, w 2006r wykonano 869m ul.Powstańców W-wy, Ofiar Katynia i przyległych, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2006r,
- Budowa ulic na Os. Kępa: Pokoju, Kombatantów, Woj.Polskiego, Wolności, Młodości	288 000	287 955	100,0%		zapłacono zobowiązania z 2006r w wys. 287.950 zł, za wykonanie kanalizacji burzowej,
- Budowa dróg na Osiedlu Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	62 000	8 052	13,0%		rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulic z infrastrukturą, złożono materiały o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej-planowany termin jej zakończenia ustalono na II kw.2008r
- Budowa ul.Północnej od ul.Starzyńskiego do u. Kwiatkowskiego	30 000	22 017	73,4%		cały zakres robót obejmuje budowę ok.1,6 km drogi z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem ulicznym, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, trwa postępowanie związane z wykupem gruntu, otrzymano pozwolenia na budowę,
- Mała Obwodnica Północna od Świętosława do Sandom.	600 000	79 581	13,3%		zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 5.298 zł, cały zakres robót obejmuje budowę ok.2,8 km drogi wraz z uzbrojeniem (od ul.Świętosława do Sandomierskiej i od ul. J.Pawła II do Kwiatkowskiego), wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która ma zostać opracowana w II kw.br, przygotowano materiały do decyzji lokalizacyjnej oraz mapy do celów projektowych,
- Przebudowa ulicy Głowackiego w Dębicy	325 000	324 613	99,9%		zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 324.125 zł, wykonano 165m ulicy z chodnikami oraz kanaliz.deszczową, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2006r,
- Budowa ul.Osiedlowej -Daszyńskiego	23 000	20 561	89,4%		zapłacono zobowiązania z roku poprzedniego -12.627 zł, zaktualizowano dokumentację na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Osiedlowej,uzyskano pozwolenie na budowę ronda,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza	110 000	109 134	99,2%		zakres inwestycji obejmuje modernizację ulic z budową chodników i ścieżek rowerowych; z uwagi na ciągłe odwołania mieszkańców w obrębie skrzyżowania ul.Rzeszowskiej z ul.Drogowców i Sandomierską (projektowane ronda) i brak ostatecznej decyzji lokalizacyjnej nie można było dokończyć opracowania projektu-zerwana została także umowa

					na dokończenie prac projektowych, w drodze przetargu wyłoniono więc nowego wykonawcę projektu, któremu przekazano wnioski zainteresowanych stron, wykupiono także teren pod przebudowę skrzyżowania,
	- Przebudowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej	42 500	40 242	94,7%	dokonano wykupów części nieruchomości niezbędnych pod budowę ulicy
	- Budowa ul.Kopernika	22 800	3 269	14,3%	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy wraz z kanalizacją deszczową, ze względu na trudności w uzgodnieniach przebudowy wyjazdu ul.Kopernika do ul. Granicznej przesunięto termin oddania dokumentacji na I kw.br
	- Budowa ul.Granicznej	50 000	21 460	42,9%	zlecono wykonanie podziałów nieruchomości oraz rozpoczęto wykupy terenu niezbędnego do realizacji inwestycji,
	- Budowa i remont dróg z infrastrukturą tech.na terenie byłej JW.	1 770 000	1 764 085	99,7%	inwestycja realizowana w latach 2004-2007 obejmowała budowę 330m ulicy oraz remont ok.7.250m ² istniejącej nawierzchni,inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, zadanie dofinansowane zostało ze środków ZPORR w wys. 1.387.865 zł i z budżetu państwa 185.049 zł
	- Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zimowego utrzymania ulic	130 000	105 357		zakupiono ciągnik URSUS oraz spychacz czołowy do zimowego utrzymania ulic
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym :	427 591	413 252	96,6%	
	- Przebudowa przepustów w rejonie ul.Zdrojowej	75 000	74 363	99,2%	zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 7.442 zł, dokonano przebudowy dwóch przepustów na potoku Kawęczynskim przy ul.Zdrojowej wraz z częściową regulacją potoku, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, w 2007r wykonano roboty dodatkowe wynikię przy realizacji zadania,
	- Przebudowa mostów na ul.Zdrojowej	18 000	7 576	42,1%	dokonano podziału 9 działek w celu późniejszego wykupu terenu
	- Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Wielopolska-boczna	500	50	10,0%	zakres robót obejmuje zabezpieczenie naturalnego osuwiska terenu, planowane dofinansowanie ze środków MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
	- Przebudowa przepustu pod koroną drogi ul. Świętosława na potoku Gawrzyłowskim	175 500	172 673	98,4%	wykonano przebudowę przepustu na potoku Gawrzyłowskim w rej.ul.Świętosława, inwestycja oddana do użytkowania, ze środków MSWiA została dofinans.w wys.120.000 zł w ramach programu usuwania klęsk żywiołowych,
	- Przebudowa przepustu pod koroną drogi na potoku Kawęczkim w obrębie ul. Polnej i Partyzantów w Dębicy	158 591	158 590	100,0%	przebudowano przepust pod koroną drogi na potoku Kawęczkim o rej.ul.Polnej i Partyzantów, ze środków MSWiA zadanie dofinans.w wys.100.000 zł w ramach programu usuwania klęsk żywiołowych,

	60095	Pozostała działalność w tym : - Zakup wiat przystankowych	20 000 20 000	18 239 18 239	91,2% 91,2%	zakup wiat przystankowych na ul.Metalowców i Krakowską
		Razem transport i łączność	9 135 265	8 193 332	89,7%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym : - Adaptacja budynku hotelu PKP i stołówki na mieszkania przy ul.Sando- mierskiej-bocznej wraz z kotłownią i uzbrojeniem terenu - Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego - Instalacja CO w budynkach nr 20,24,26,46 przy ul.Rzeszowskiej - Wykonanie elewacji budynku przy ulicy Rzeszowskiej nr 46	562 200 370 000 32 200 64 000 96 000	556 083 369 458 27 001 63 677 95 947	98,9% 99,9% 83,9% 99,5% 99,9%	zakres robót obejmuje modernizację byłego hotelu kolejowego, w I pół.2007r przebudowano i zmieniono konstrukcję dachu na budynku hotelu, w dn.30.XI.2007r Rada Miejska podjęła decyzję o sprzedaży tego budynku, opracowano dokumentację projektową, nastąpiła zmiana lokalizacji budowy budynków na teren przy ul.Mościckiego, rozstrzygnięto przetarg na budowę budnków, planowny termin zakończenia inwestycji ustalono na 30.V.2008r, zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 63.677 zł, w 2006r wykonano instalację CO wraz przyłączami w budynkach przy ul.Rzeszowskiej i Wielopolskiej, zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 95.947 zł, wykonano odnowienie elewacji budynku od strony ulicy Rzeszowskiej, inwestycja zakończona w 2006r,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	7 200 7 200	5 697 5 697	79,1% 79,1%	wykupiono działkę pod parking przy ul.Kosynierów Raclawickich,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	569 400	561 780	98,7%	
710	71014	Opracowania geodezyjno- kartograficzne, w tym : - Zakup programu EW Mapa i komputerowej bazy danych	80 500 80 500	80 468 80 468	100,0% 100,0%	zakupiono licencję oraz udostępnienie dla potrzeb UM bazy danych z graficzną i opisową ewidencją gruntów,
		Razem działalność usługowa	80 500	80 468	100,0%	
750	75023	Urząd Miejski w tym : - Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza - Zakup sprzętu	100 000 5 200 94 800	99 547 5 180 94 367	99,5% 99,6% 99,5%	wykonano ściankę wraz z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia planowanego na barek, zakupiono 9 komputerów typu Notebook, 11 zestawów

		komputerowego				komputerowych, skaner, 4 monitory, 2 komputery, 10 drukarek, 3 niszczarki,
		Razem administracja publiczna	100 000	99 547	99,5%	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym : - Zakup pompy hydraulicznej wraz z węzami	7 000 7 000	6 880 6 880	98,3% 98,3%	przekazano środki na zakup hydraulicznego zestawu narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
	75414	Obrona cywilna w tym : - System monitoringu powodziowego na rzece Wisłocie i jej dopływach	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0% 100,0%	przekazano środki dla powiatu na realizację wspólnego zadania dot. monitoringu powodziowego,
		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	12 000	11 880	99,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : - Budowa sali gimnastycznej przy SP5 - Budowa szkoły podstaw. przy ul. Energetycznej wraz z salą gimnastyczną - Zakup kotła warzelnego - Zakup kserokopiarki	2 682 900 2 615 700 52 000 9 700 5 500	2 679 161 2 612 795 51 209 9 657 5 500	99,9% 99,9% 98,5% 99,6% 100,0%	zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 605.065 zł, inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmowała budowę sali gimnastycznej wraz z adaptacją części budynku inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 46.482 zł, dokończono opracow. dokumentacji dla sali gimnastycznej z zapleczem, uzyskano pozwolenie na budowę całego zadania czyli budynku szkoły i sali gimnastycznej, zakupiono elektryczny kocioł warzelny dla Szkoły Podst. Nr 9 zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 11
	80104	Przedszkola w tym : - Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w D-cy - Zakup okapu kuchennego - Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody	61 350 48 000 6 850 6 500	58 831 45 499 6 832 6 500	95,9% 94,8% 99,7% 100,0%	przygotowano dokumentację projektową dla placów zabaw oraz wykonano studium wykonalności, złożono wnioski o dofinans. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europ. Obszaru Gospodarczego, zakupiono okap kuchenny dla Przedszkola Miejskiego Nr 8 zakupiono kocioł gazowy z podgrzewaczem do ciepłej wody dla Przedszkola Miejskiego Nr 5,
	80114	Zespoły obsługi ekonom-administracyjnej szkół w tym : - Zakup serwera	19 000 19 000	18 962 18 962	99,8% 99,8%	zakupiono serwer wraz z systemem zabezpieczeń dla MZO

		Razem oświata i wychowanie	2 763 250	2 756 954	99,8%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPSu	958 920 958 920	860 915 860 915	89,8% 89,8%	zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 77.329 zł, inwestycja realizowana w latach 2005-2007 obejmuje prace adaptacyjne i remontowe budynku wraz z przyłączami, planowany termin zakończenia całego zadania to I kw.2008r
	85295	Pozostała działalność w tym : - Zakup samochodu do rozwożenia posiłków	58 952 58 952	58 952 58 952	100,0% 100,0%	zakupiono samochód w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" do rozwożenia posiłków do szkół,
		Razem opieka społeczna	1 017 872	919 867	90,4%	
854	85401	Świetlice szkolne w tym : - Zakup okapów kuchennych	8 000 8 000	7 986 7 986	99,8% 99,8%	zakupiono okapy kuchenne do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 11
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	7 986	99,8%	
900	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód w tym : - Kanalizacja sanitarna ul.Sandomierska,Mościckiego i Metalowców - Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej ulic: J.Pawła II, 1-go Maja i terenów przyległych - Kanalizacja sanitarna ul.Ligęzów - Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta	847 500 130 000 77 500 170 000 470 000	426 662 87 427 77 040 169 218 92 977	50,3% 67,3% 99,4% 99,5% 19,8%	przeprowadzono procedurę formalno-prawną , wykupiono większość terenu pod przepompownię ścieków oraz wykonano ogrodzenia tych przepompowni, rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla wykonania sieci nie objętej projektem postawowym oraz dokumentację powykonawczą dla wykonanej kanalizacji z funduszu PHARE, w I pół.br przygotowano mapy do celów projektowych i opracowano koncepcję dla tego zadania, zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 169.218 zł, zakres prac obejmował budowę 700m kanalizacji sanitarnej w rej.ul.Ligęzów, Polna i Partyzantów, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w 2006r, zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 1.074 zł, zakres robót obejmuje budowę ok.17km sieci wodociągowej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej w połud.części miasta opracowana jest dokumentacja dla podst.zakresu robót, uzyskano pozwolenie na budowę, zlecono opracowanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, planowany termin dostarczenia opracowań to 20.III.br.
	90003	Oczyszczanie miasta	1 412	1 411 524	100,0%	

		w tym : - Rozbudowa wysypiska w Paszcznie	000 1 412 000	1 411 524	100,0%	zakres robót obejmował rozbudowę wysypiska miejskiego poprzez budowę IV sektora o pow.ok.1ha, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, dofinansowana pożyczką z WFOŚIGW w wys.1.267.000 zł,
90015		Oświetlenie ulic, placów w tym : - Budowa oświetlenia ulicznego	143 500 143 500	142 281 142 281	99,2% 99,2%	zapłacono zobowiązania z 2006r w kwocie 51.092 zł, częściowo uzupełniono oświetlenie na ul.Leśnej-bocznej, Starzyńskiego, Górzystej, Gawrzyłowskiej, W.Macha i Kosynierów Raclawickich,
90095		Pozostała działalność w tym : - Odwodnienie wsch. części miasta z częściową rekonstr.potoku Budzisz - Przebudowa wiaty na budynek gospodarczy	228 000 92 000 136 000	89 731 88 877 854	39,4% 96,6% 0,6%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ok.1 km kanalizacji deszczowej wraz z regulacją ok.0,9 km potoku Budzisz i budową ok.0,9 km rowu odwadniającego, złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego zadania, opracowano mapę do celów projektowych oraz zaktualizowano dokumentację projektową,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	2 631 000	2 070 198	78,7%	
921	92109	Ośrodki kultury w tym : - Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w D-cy jako formy eduk.kulturalnej	414 800 414 800	389 381 389 381	93,9% 93,9%	zakres robót obejmuje remont dachu i sali baletowej DK MORS ora zmodernizację budynku byłej JW. z przeznaczeniem na Galerię, wprowadzono poprawki do dokumentacji, podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach programu ZPORR w wysokości 789.967 zł,
	92195	Pozostała działalność w tym : - Rewitalizacja terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe	1 948 000 1 948 000	1 947 469 1 947 469	100,0% 100,0%	wykonano prace remontowo-modernizacyjne w budynkach na terenie byłej JW.z przeznaczeniem na bibliotekę, muzeum magazyn muzeum i zaplecze hali sportowej, inwestycja została zakończona 31.XII.2007r, zadanie zgodnie z umową zostanie dofinansowane w ramach programu ZPORR w wys.753.904 zł oraz kwotą 150.781 zł z budżetu państwa
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 800	2 336 850	98,9%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym : w tym : - Modernizacja basenu odkrytego Przebud.i rozbudowa stadionu miejsk.w D-cy przy ul.Parkowej w ramach projektu pn. Podkarpacki Program Szkolenia	595 000 555 000 25 000	592 625 553 018 24 967	99,6% 99,6% 99,9%	zakres robót obejmował wyłożenie folią PCV dużego basenu kąpielowego oraz zagospod.terenu, inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania w lipcu 2007r, wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska do gry w piłkę nożną poprzez wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,

	Młodzieży Piłkarskiej i Rozwój Infrast.Sportowej "Euroboiska"					
	- Zakup aparatu szorująco-suszącego	15 000	14 640	97,6%	zakupiono szorowarkę do czyszczenia i konserwacji posadzek dla potrzeb MOSiR	
	Razem kultura fizyczna i sport	595 000	592 625	99,6%		
	OGÓLEM WYDATKI	19 280 087	17 631 487	91,4%		