

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Melioracje wodne w tym : - Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch.cz.Miasta Dębica-etap I	1 420 000 1 420 000	760 718 760 718	53,6% 53,6%	całkowity zakres obejmuje regulację 1,8km potoku Budzisz, zakończenie I etapu planowane na VI 2009r, dokumentacja na II etap opracowana wraz z pozwoleniem na budowę, realizacja II etapu w 2009r
		Razem rolnictwo i łowiectwo	1 420 000	760 718	53,6%	
400	40002	Dostarczanie wody w tym : - Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny	50 000 50 000	49 860 49 860	99,7% 99,7%	opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu
		Razem wytw.i zaopat. w energ.elek, gaz i wodę	50 000	49 860	99,7%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : - Zwiększenie udziałów w MKS sp. z o.o.	200 000 200 000	200 000 200 000	100,0% 100,0%	środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego,
	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	584 200 584 200	442 619 442 619	75,8% 75,8%	opracowane zostały projekty budowlane oraz uzyskano pozwolenia na budowę dla ciągów pieszo-jezdnych oraz dla zjazdów, rozpoczęcie prac budowlanych na zlecenie GDDKiA planowane jest na czerwiec 2009r
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Remont chodnika przy ul.Krakowskiej (od Szopena w kierunku zachodnim) - Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Robotniczej z ul.Rzeszowską - Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej z ul.1-go Maja	483 750 252 000 20 000 211 750	483 202 251 876 20 000 211 326	99,9% 100,0% 100,0% 99,8%	wykonano przebudowę nawierzchni chodnika, inwestycja zakończona , wykonano dokumentację na przebudowę sygnalizacji, inwestycja zakończona, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
	60016	Drogi publicz.gminne	4 528 950	3 972 261	87,7%	

w tym :					
- Budowa II etapu ulicy Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną i kanalizacji burzowej w ul.Królewskiej	523 200	522 943	100,0%	inwestycja zakończona w 2007r i przekazana do użytkowania,	
- Budowa ulic na Os. Kępa: Pokoju, Kombatantów, Woj.Polskiego, Wolności, Młodości, Astronautów, Komandosów, Żwirki i Wigury	799 000	798 999	100,0%	wykonano nawierzchnię ul.Kombatantów, Pokoju, Wolności i Braterstwa Broni, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania	
-Budowa małej obwodnicy półn.miasta Dębica-etap I	657 100	363 411	55,3%	planowany na 2008r zakres obejmował opracow.dokumenta-cji dla budowy ulicy od ul.Kwiatkowskiego do 1-go Maja i od Kos.Raławickich do ul.Sandomierskiej oraz wykupy terenu, dokumentacja na I etap została zakończona, dokumentacja na II etap zakończona ma zostać do końca czerwca 2009r,złożono wniosek o wypłatę odszkodowań	
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza	289 000	48 959	16,9%	zakres na 2008r obejmował opracowanie dokumentacji na modernizację ok. 2160mb dróg z infrastrukturą,uzyskano decyzję lokalizacyjną, dokumentacja jest w końcowej fazie opracowywania,	
- Budowa ul.Kopernika	30 000	29 991	100,0%	zakres na 2008r obejmował opracowanie dokumentacji na ok.260mb ulicy z infrastrukturą, opracowana jest dokumentacja wraz z pozwoleniem na I etap budowy (216 m)	
- Budowa ul.Granicznej i ulic bocznych	50 000	43 089	86,2%	dokonano wykupu części terenu pod budowę ok.1125 mb ul.Granicznej i bocznych	
- Budowa ul.Sucharskiego i Bohaterów Westerplatte	536 250	536 204	100,0%	inwestycja zakończona, przekazano do użytkowania 285 mb ulicy z odwodnieniem,	
- Budowa ul.Orlej od Gajowej do Czwartaków i od ul. Wilgi do Gumniskiej	668 400	668 356	100,0%	wykonano ok.300 mb ulicy od Gajowej do Czwartaków, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania	
- Budowa dróg na Osiedlu Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	55 000	53 439	97,2%	dokumentacja na budowę ulic została opracowana, złożono wniosek o pozwolenie na budowę,	
- Budowa ul.Kruczej	705 000	704 961	100,0%	wybudowano 450 mb ulicy wraz z 2 sięgaczami, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania	
- Budowa ul.Ratuszowej -II etap	20 000	12 807	64,0%	zakończono opracowywanie dokumentacji oraz uzyskano pozwolenie na budowę ulicy na terenach PKP,	
- Przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic : Nosala, Szopena i Ligęzów	5 000	1 128	22,6%	planowana przebudowa skrzyżowania na rondo, realizacja planowana jest na lata 2009-2010 z dofinansowaniem Firmy CD LOCUM, dokumentacja jest w trakcie opracowywania	
- Budowa kanalizacji	124 000	123 294	99,4%	inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania	

		deszczowej w ul.Przepiórczej i Skowronków				
		- Budowa ul.Ligęzów	12 000	11 000	91,7%	opracowano mapę do celów projektowych oraz materiały do decyzji środowiskowej, złożono wniosek o wydanie tej decyzji,
		- Przebudowa ulic na Osiedlu Wolica II wraz z odwodnieniem	55 000	53 680	97,6%	opracowano koncepcję przebudowy ulic na osiedlu,
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym :	502 000	496 337	98,9%	przebudowano przepust na potoku Kawęckim przy ulicy Tetmajera-inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
		- Likwidacja skutków powodzi-przebudowa przepustu na pot.Kawęckim w ciągu ul.Tetmajera	200 000	194 792	97,4%	przebudowa przepustu na ul.Zdrojowej planowana jest do realizacji w 2009r,
		- Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Wielopolska-boczna	302 000	301 545	99,8%	wykonano zabezpieczenia naturalnego osuwiska terenu metodą drenażu głębokiego, I etap inwestycji zakończony i oddany do użytkowania,
60095		Pozostała działalność w tym :	40 500	39 495	97,5%	
		- Rozbiórka zbrojowni na terenie byłej JW. (bunkier)	20 000	19 548	97,7%	inwestycja zrealizowana i zakończona,
		- Zakup wiat przystankowych	20 500	19 947	97,3%	zakup i montaż 3 wiat przystankowych przy ul.Robotniczej i Krakowskiej
		Razem transport i łączność	6 339 400	5 633 914	88,9%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym :	1 460 000	1 446 566	99,1%	
		- Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego	1 428 000	1 426 631	99,9%	wybudowano dwa parterowe budynki z przeznaczeniem na 12 mieszkań socjalnych, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Adaptacja i modernizac. budynku przy ul.Kwiatkowskiego na mieszkania komunalne	32 000	19 935	62,3%	opracowano inwentaryzację budynku wraz z koncepcją przebudowy, rozstrzygnięto przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	1 457 000	1 431 697	98,3%	
		- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	113 000	89 106	78,9%	środki na wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod drogi,wg opracowanych planów zagospod.przestrzennego,
		- Zakup nieruchomości przy ul.Kwiatkowskiego	1 300 000	1 300 000	100,0%	zakupiono hotel oraz budynek biurowy od firmy Resbud
		- Zakup kontenera	44 000	42 591	96,8%	zakupiono kontener mieszkalny wraz z zasilaniem

		mieszkaniowego				elektrycznym,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	2 917 000	2 878 263	98,7%	
750	75023	Urząd Miejski w tym :	294 500	293 705	99,7%	dokonano przebudowy dwóch pomieszczeń, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, zakupiono drukarki i zestawy komputerowe z oprogramowaniem, zakupiono używany samochód służbowy,
		- Przebudowa pomieszczeń w budynku UM	56 500	56 499	100,0%	
- Zakup sprzętu komputerowego		186 500	185 706	99,6%		
		- Zakup samochodu służbowego	51 500	51 500	100,0%	
	75075	Promocja j.s.t. w tym :	150 718	147 809	98,1%	wybudowano trzy witacze miasta usytuowane na ulicy: Sandomierskiej, Gumniskiej i Rzeszowskiej,
		- Witacze Miasta Dębica	150 718	147 809	98,1%	
		Razem administracja publiczna	445 218	441 514	99,2%	
754	75411	Komendy powiatowe PSP w tym :	40 000	0	0,0%	planowane dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP zadanie zrealizowane zostało w 2009r,
		- Samochód ratowniczo-gaśniczy	40 000	0	0,0%	
	75412	Ochotnicza straż pożarna w tym :	14 700	14 700	100,0%	wykonano ogrodzenia od strony frontowej remizy OSP wraz z dwoma bramami rozsuwanymi,
	- Ogrodzenie remizy OSP	14 700	14 700	100,0%		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym :	8 000	7 879	98,5%	dokonano zakupu pompy szlamowej,
		- Zakup motopompy szlamowej	8 000	7 879	98,5%	
		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	62 700	22 579	36,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym :	824 086	479 122	58,1%	wykonano dokumentację projektową i otrzymano decyzję pozwolenia na wznowienie robót, wykonano roboty wodno-kanalizacyjne i CO, instalację elektr, zamontowano tablice rozdzielni elektrycznej, opracowano studium wykonalności i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, przebudowano wejście do budynku szkoły oraz zakupiono windę dostosowaną do potrzeb os.niepełnosprawnych, inwestycja zakończona w lutym 2009r,
		- Projekt zamienny dla boisk zewnętrznych przy SP11	10 000	8 000	80,0%	
		- Budowa SP nr 12 - wykończenie cz.I piętra	110 000	109 996	100,0%	
		- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy	50 000	37 928	75,9%	
		- Likwidacja barier - przebudowa budynku SP nr 11	537 138	270 100	50,3%	

		- Wykonanie wjazdu na dach budynku ZS Nr 1	12 000	12 000	100,0%	opracowano dokumentację oraz wejście na dach w ZS1
		- Likwidacja barier - zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla SP nr 11	63 300	0	0,0%	planowany zakup autobusu nie został zrealizowany
		- Zakup kotła warzelnego	10 000	9 500	95,0%	zakupiono kocioł warzelny dla SP11
		- Modernizacja i rozszerzenie systemu monitoringu wizyjnego	9 990	9 981	99,9%	rozszerzono o 6 kamer monitoring w Szkole Podst.Nr 11
		- Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	21 658	21 617	99,8%	zakupiono i zamontowano 10 kamer do monitoringu Zespołu Szkół Nr 1,
80104		Przedszkola w tym :	227 100	215 844	95,0%	opracowana została dokumentacja na adaptację pomieszczeń wraz z termomodernizacją, uzyskano pozwolenie na budowę,
		- Adaptacja pomieszczeń na III oddział żłobkowy w PM nr 9	44 500	33 794	75,9%	
		- Wymiana pokrycia dachowego na budynku PM nr 4	125 000	124 459	99,6%	wykonano dokumentację techniczną oraz wyminę pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 4
		- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PM9	19 200	19 197	100,0%	zakupiono komplet ogrodowego placu zabaw dla przedszkola
		- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PM11	19 200	19 197	100,0%	zakupiono komplet ogrodowego placu zabaw dla przedszkola
		- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PM12	19 200	19 197	100,0%	zakupiono komplet ogrodowego placu zabaw dla przedszkola
80195		Pozostała działalność, w tym :	100 000	55 574	55,6%	
		- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	100 000	55 574	55,6%	wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytami energetycznymi
		Razem oświata i wychowanie	1 151 186	750 540	65,2%	
851	85111	Szpitalne ogólne w tym :	200 000	200 000	100,0%	
		- Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć	200 000	200 000	100,0%	przekazano środki dla ZOZ na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
		Razem ochrona zdrowia	200 000	200 000	100,0%	

852	85212	Świadcz.rodzinne,świadcz. z f.aliment.oraz składki na ubez. w tym : - Zakup kserokopiarki	7 000 7 000	7 000 7 000	100,0% 100,0%	dokonano zakupu kserokopiarki,
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPSu - Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnospr. - Zakup serwera sieciowego	524 746 400 000 60 000 33 000 31 746	507 542 399 657 43 139 33 000 31 746	96,7% 99,9% 71,9% 100,0% 100,0%	inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, opracowano dokumentację na świetlicę socjoterapeutyczną i klub seniora, wykonano audyty energetyczne na wszystkie budynki, zakupiono samochód do przewozu os.niepełnosprawnych dla potrzeb MOPS, zakupiono serwer sieciowy dla potrzeb MOPS,
		Razem opieka społeczna	531 746	514 542	96,8%	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych w tym : - Zakup sprzętu komputerowego	172 288 3 600	170 046 3 600	98,7% 100,0%	zakupiono zestaw komputerowy do "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego"
		- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych	168 688	166 446	98,7%	zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego"
		Razem pozostałe zad. w zakresie polit.społ.	172 288	170 046	98,7%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : - Utworzenie ogólno- dostępnych stref rekreacji dziecięcej	238 600 185 600	234 020 182 108	98,1% 98,1%	modernizacja i zakup urządzeń zabawowych w Ogródku Jordanowskim" oraz na placu przy DK MORSE, inwestycja przekazana do użytkowania,
		- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na Os.Fredry	19 000	18 910	99,5%	inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w parku im.S.Borowskiego	34 000	33 002	97,1%	inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
				Razem edukacyjna opieka wychowawcza	238 600	234 020
900	90001	Gospod.ściekowa i	478 700	452 860	94,6%	

		ochrona wód w tym : - Kanalizacja sanitarna ul.Sandomierska,Mościc- kiego i Metalowców	76 700	72 666	94,7%	zakończono wykupy gruntów pod przepompownię ścieków, inwestycja zakończona i przekazana do "Wodociągów Dębickich",
		- Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta	402 000	380 194	94,6%	zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanali- zacyjnej po południowej str.miasta za obwodnicą od Osiedla Wolica III do ul.Budzisz oraz przed obwodnicą w ul.Zielona, Cisowa, Partyzantów Kawęczyńska ; wniosek o dofinansowa- nie z programu "Spójność" złożony przez sp."Wodociągi Dębickie" został zaopiniowany pozytywnie,
90015		Oświetlenie ulic, placów w tym : - Budowa oświetlenia ulicznego	132 000	131 830	99,9%	wykonano nowe odcinkowe oświetlenie w ulicach:Ligęzów, ul.Westerplatte, Świętosława-boczna, Wierzbowa, Zdrojowa, Skowronków, Sandomierska, Tetmajera, Wiejska, Mościckie- go-boczna, Rzeszowska-boczna - inwestycja zakończona,
90095		Pozostała działalność w tym : - Objęcie udziałów w spółce z o.o. przekształconej z Komunalnego Z-du Budżet. - Zwiększenie udziałów w ZUM Sp.z o.o. - Przebudowa wiaty na budynek gospodarczy - Regulacja potoku Kawęckiego-bocznego (od drogi kraj.A4 wzdłuż ulicy Partyzantów do mostku na potoku) w Dębicy	930 400	910 879	97,9%	
			600 000	600 000	100,0%	przekazano środki do Zakładu Usług Miejskich Sp.zo.o. na objęcie udziałów w spółce,
			170 000	170 000	100,0%	przekazano środki do Zakładu Usług Miejskich Sp.zo.o. na zwiększenie kapitału zakładowego,
			135 400	135 389	100,0%	inwestycja zakończona w 2007r i przekazana do użytkownika
			25 000	5 490	22,0%	opracowano materiały do decyzji lokalizacyjnej, złożono wniosek o wydanie decyzji,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 541 100	1 495 569	97,0%	
921	92109	Ośrodki kultury w tym : - Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w D-cy jako formy eduk.kulturalnej - Centrum Kulturalno- Konferencyjne (DK Śnieżka) - Centrum Koncertowo- Wystawiennicze Europy Miast (DK Mors)	1 787 700	1 696 400	94,9%	wykonano modernizację części dachu i sali baletowej DK MORS oraz adaptację budynku na Galerię, inwestycja zakończona 15 maja 2008r i oddana do użytkowania,
			1 687 700	1 686 602	99,9%	ogłoszono konkurs na koncepcję rozbudowy DK, prace konkursowe zostaną ocenione do marca 2009r,
			50 000	9 798	19,6%	na 2009r planowane jest wykonanie dokumentacji na salę wystawienniczą,
			50 000	0	0,0%	

	92116	Biblioteki w tym : - Zakup sprzętu komputerowego	20 000 20 000	20 000 20 000	100,0% 100,0%	przekazano środki na zakup sprzętu komputerowego dla MiPBP,
	92195	Pozostała działalność w tym : - Rewitalizacja terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe	120 000 120 000	118 640 118 640	98,9% 98,9%	wykonano prace remontowo-modernizacyjne w budynkach na terenie byłej JW.z przeznaczeniem na bibliotekę, muzeum i zaplecze hali sportowej, inwestycja zakończona 31 stycznia 2008r i przekazana do użytkowania,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 700	1 835 040	95,2%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym : w tym : - Remont i przebudowa obiektów sportowych przy ul.Parkowej - Komputer.system obsługi klienta na hali basenów i sztucznego lodowiska - Zakup tablicy do wyświetlania wyników na stadion przy ul.Parkowej 1 - Budowa kompleksu boisk sport.w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w D-cy przy ul.Strumskiego	1 669 600 82 800 19 400 62 400 1 505 000	1 481 750 0 18 750 62 387 1 400 613	88,7% 0,0% 96,6% 100,0% 93,1%	planowana była modernizacja zaplecza dla sportowców oraz przebudowa trybun, zakupiono komputerowy system obsługi klienta BxEsok (zespół komputerowy z oprogramowaniem,sterownikiem oraz 150 szt. pasków na kluczyki), zakupiono urządzenie do obsługi meczy piłkarskich i wyświetlania sekwencji reklamowych, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
	92695	Pozostała działalność w tym : - Budowa i wyposażenie Skateparku	87 542 87 542	87 542 87 542	100,0% 100,0%	dostarczone i zamontowano urządzenia Skateparku, wykonano ogrodzenie oraz inne prace związane z przygotowaniem placu,
		Razem kultura fizyczna i sport	1 757 142	1 569 292	89,3%	
OGÓŁEM WYDATKI			18 754 080	16 555 897	88,3%	